

REFORMA DO CRAS NO MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO PARÁ, EM CONFORMIDADE COM CONVÊNIO Nº 293/2022-SEDOPTOMADA DE PREÇOS Nº 2/2022-00014 - TP

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
ITEM	DESCRIÇÃO	% s/ obra	EXECUTADO	A EXECUTAR							Valor Total -R\$
				1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5,43%	49,00%	8%	8%	7%	7%	7%	7%	7%	R\$ 29.425,58
			R\$ 14.418,53	R\$ 2.354,05	R\$ 2.354,05	R\$ 2.059,79					
2	SERVIÇOS PRELIMINARES:	2,64%	100,00%								R\$ 14.319,61
			R\$ 14.319,61								
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	0,71%	100,00%								R\$ 3.861,30
			R\$ 3.861,30								
4	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES (MURO DE FECHAMENTO)	0,40%	100,00%								R\$ 2.167,09
			R\$ 2.167,09								
5	FUNDAÇÕES (MURO DE FECHAMENTO)	10,97%	100,00%								R\$ 59.440,73
			R\$ 59.440,73								
6	SUPERESTRUTURA (MURO FECHAMENTO)	7,12%	100,00%								R\$ 38.576,31
			R\$ 38.576,31								
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,39%	100,00%								R\$ 2.127,19
			R\$ 2.127,19								
8	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	9,02%	100,00%								R\$ 48.863,76
			R\$ 48.863,76								
9	COBERTURA	12,21%	100,00%								R\$ 66.126,78
			R\$ 66.126,78								
10	ESQUADRIAS	2,74%	77,85%			11,07%	11,07%				R\$ 14.870,81
			R\$ 11.576,96			R\$ 1.646,93	R\$ 1.646,93				
11	REVESTIMENTOS	11,39%	100,00%								R\$ 61.693,32
			R\$ 61.693,32								
12	RÓDAPES, SOLEIRAS E PEITORIS	0,28%	100,00%								R\$ 1.538,08
			R\$ 1.538,08								
13	PISOS	14,91%	74,38%	8,54%	8,54%	8,54%					R\$ 80.794,53
			R\$ 60.092,11	R\$ 6.900,81	R\$ 6.900,81	R\$ 6.900,81					
14	FORRO	3,92%	30,01%			25,00%	25,00%	25,00%			R\$ 21.264,00
			R\$ 6.014,11			R\$ 5.316,00	R\$ 5.316,00	R\$ 5.316,00			
15	PINTURAS	3,70%	6,014.11					23,33%	23,33%		R\$ 20.038,71
			R\$ 94,53%					R\$ 4.674,87	R\$ 4.674,87	R\$ 4.674,87	
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8,93%	45.747,97	2,74%	2,74%						R\$ 48.397,14
			R\$ 16,37%	R\$ 1.324,58	R\$ 1.324,58						
17	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	2,13%	1,886,60			27,88%	27,88%				R\$ 11.527,97
			R\$ 71,33%	R\$ 3.213,79	R\$ 3.213,79	R\$ 3.213,79					
18	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	1,62%	6.251,16						28,67%		R\$ 8.763,32
									R\$ 2.512,16		
19	PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	0,60%							50%	50%	R\$ 3.255,35
									R\$ 1.627,68	R\$ 1.627,68	
20	SERVIÇOS FINAIS	0,88%								100%	R\$ 4.748,10
										R\$ 4.748,10	
TOTAL GERAL			R\$ 444.701,59	R\$ 10.579,44	R\$ 19.109,23	R\$ 19.137,32	R\$ 12.236,51	R\$ 12.050,66	R\$ 10.874,49	R\$ 13.110,43	R\$ 541.799,67
			82,08%	1,95%	3,53%	3,53%	2,26%	2,22%	2,01%	2,42%	100,00%