

J BRASIL CONSTRUTORA LTDA.

Rua Antonio Saraiva Ribeiro 484, centro CEP 88.675-000, Mãe do Rio, Pará.
CNPJ N° 28.487.556/0001-73 / NIRE N° 15600198278
CONTATOS: (91)98288-7000 / e-mail: spcconstrutor@bolmail.com

CONTRATO N° 20210339

PROCESSO LICITATÓRIO N° 00002-2/2021
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 2/2021-00002

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DA 2ª (SEGUNDA ETAPA) DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO PARÁ.

CONFORME PROJETO BÁSICO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.

BID: 22.12%

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	EXECUTADO	MÊS									A EXECUTAR	TOTAL CONTRATADO	%
			1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	29,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	8,00%	10,00%	13,00%	15,00%	5,00%	71,00%	28.154,41	2,41%
		8.164,78	1.407,72	1.407,72	1.407,72	1.407,72	2.252,35	2.815,44	3.660,07	4.223,16	1.407,72	19.989,63		
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%										0,00%	7.475,97	0,64%
		7.475,97										0,00		
1.3	CANTEIRO	100,00%										0,00%	16.868,04	1,44%
		16.868,04										0,00		
1.4	URBANIZAÇÃO										100,00%	100,00%	8.275,34	0,71%
											8.275,34	8.275,34		
1.5	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%										0,00%	19.299,90	1,65%
		19.299,90										0,00		
1.6	ESTRUTURAL	66,75%	10,00%	10,00%	10,00%	4,25%						34,25%	441.511,26	37,73%
		290.283,59	44.151,13	44.151,13	44.151,13	18.774,29						151.227,67		
1.7	ESQUADRIAS								40,00%	60,00%		100,00%	64.456,13	5,51%
									25.762,45	38.673,68		64.456,13		
1.8	PAREDES E REVESTIMENTOS	61,54%					20,00%	16,46%				38,46%	231.795,68	19,81%
		142.638,17					46.359,14	42.798,37				89.157,51		
1.9	PISOS								40,00%	60,00%		100,00%	114.953,62	9,82%
									45.981,45	68.972,17		114.953,62		
1.10	COBERTURA												54.201,94	4,63%
													54.201,94	
1.11	FORRO												12.022,00	1,03%
													12.022,00	
1.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		100,00%	125.268,67	10,71%
							25.053,73	25.053,73	25.053,73	25.053,73		125.268,67		
1.13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS												31.628,65	2,70%
													31.628,65	
1.14	INSTALAÇÕES DE COMBATE CONTRA INCÊNDIO												9.995,55	0,85%
													9.995,55	
1.15	SERVIÇOS FINAIS												4.215,72	0,36%
													4.215,72	
SUB-TOTAIS			484.730,45	45.558,85	45.558,85	45.558,85	45.235,74	73.665,22	101.836,92	142.487,47	154.383,01	31.107,53	685.392,43	100,00%
TOTAL PARCIAL			41,43%	3,89%	3,89%	3,89%	3,87%	8,30%	8,70%	12,18%	13,19%	2,66%	58,57%	
TOTAL ACUMULADO			41,43%	45,32%	49,21%	53,11%	56,97%	63,27%	71,97%	84,15%	97,34%	100,00%	100,00%	

J BRASIL CONSTRUTORA
CONSTRUTORA
LTD.A:28487556000173

Assinado de forma digital por J BRASIL
LTD.A:28487556000173
Dados: 2024.11.29 15:38:57 -03'00'